

Anlage 2: Beiblatt „Überprüfung und Wartung von Wärmeerzeugungsanlagen mit und ohne Gebläse“

	Durchzuführende Wartungs- und Reinigungsarbeiten	a u s g e f ü h r t	
		ok	nicht ok
1	Zündeinrichtung, Flammenüberwachung, Brennerkopf, Filter, Gebläse inkl. Luftzuführung reinigen und auf Beschädigungen überprüfen, Lüfterrad, Motorkupplung und Motor auf Laufruhe und Betriebssicherheit prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Funktionsprüfung des Gasfeuerungsautomaten, Sicherheitszeit nach DIN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Funktionsprüfung der Zünd-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Überprüfung der Abgasführung im Aufstellraum sowie der Be- und Entlüftung auf Funktion und Betriebssicherheit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Überprüfung der nach dem Gasgerätehahn vorhandenen Leitungen und Armaturen bis zum Brenner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Funktionsprüfung der Nebenlufteinrichtung, falls vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Funktionsprüfung der Abgasklappe motorisch / thermisch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Funktionsprüfung der Gasfeuerungsanlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Überprüfung der evtl. vorhandenen optischen und akustischen Warnsignale der Feuerungsanlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Überprüfung der evtl. vorhandenen optischen und akustischen Warnsignale der Feuerungsanlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Information über nicht mehr betriebssichere oder defekte Anlagenteile und Austausch nach gesondertem Auftrag durch den Auftraggeber. Sind schwerwiegende sicherheitstechnische Mängel an der Anlage zu erkennen, ist die Anlage sofort außer Betrieb zu setzen und die Anlagenbesitzer ist umgehend zu unterrichten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Überprüfung der Nennwärmeleistung ggf. der Teillast. Falls erforderlich, Neueinstellung vornehmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Einregulierung des Brenners, Überprüfung auf Einhaltung der geforderten Werte nach BimSchV.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Bestätigung der ausgeführten Wartungs- und Überprüfungsarbeiten auf dem Nachweis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Sonstige Vereinbarungen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bemerkungen:		

(sofern „nicht ok“ angekreuzt wurde, bitte Notiz in Feld „Bemerkungen“)

Ort / Datum

Unterschrift des Auftragnehmers